MATRIZ DE RSICO 1A				
TIPO DE RISCO	**DESCRIÇÃO**	**MATERIALIZAÇÃO**	**MITIGAÇÃO**	**ALOCAÇÃO**
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM/IMPLANTAÇÃO	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos	Atraso no cronograma	Seguros	Contratada Seguradora
		Aumento nos custos	Condições de habilitação	
Risco Geológico	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço e/ou concreto e/ou, ainda, mudança na técnica de construção prevista	Atraso no cronograma	Seguros	Contratada Seguradora
		Aumento nos custos	Condições de habilitação	
Risco Geotécnico	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo) Aumento do comprimento e/ou volume das fundações	Atraso na construção	Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa	Contratada Seguradora
		Aumento do custo	Seguros	
Modificações das especificações de serviço	A Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar e/ou ampliar escopo	Aumento no prazo e custos	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional)	Contratante
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e/ou deficiência de equipamentos	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade previstos no Termo de Referência	Retrabalho	Seguros	Contratada Seguradora
		Aumento de prazo		
		Aumento de custo		
Inflação / flutuação de câmbio	Diminuição da lucratividade Perda da performance do fluxo de caixa	Aumento do custo	**Reajustamento**	A flutuação do câmbio, no caso de insumos, aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais, análise esta que englobará o contrato como um todo. Contratante
Aumento de insumos desproporcionais			**Reequilíbrio econômico financeiro**	
Risco dos títulos minerários	Inexistência de áreas desbloqueadas de exploração	Aumento de custo	Remuneração do Risco	Pagamento de royalties caberá, nesse caso, ao contratado
		Atraso no cronograma	Seguros	
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, alagamentos, incêndios naturais, perdas de cimbramentos	Aumento de custo	Remuneração do Risco	Contratada Seguradora
		Atraso no cronograma	Seguros	

CANTÁ-RR, 23 DE ABRIL DE 2024

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7